

	Titolo del Progetto	Valore del Progetto	Finanz. autostrade	Coofinan_ziamento	Foro-Piotta	SEABO	Lotti 1-2	Lotto 8	Lotti 9-10	TOTALE Importi	TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	Importi liquidati 2014	NOTE
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI													
REL 017	Campeggio di Baragazza: Ristrutturazione e ampliamento	415.748	220.587	194.250	220.587					220.587	220.587		Contabilità chiusa
REL 021A	Capoluogo:interventi recupero spazi pubblici 1 Str	1.020.000	565.518	454.482	565.518					565.518	565.518		Contabilità chiusa
REL 023	Parcheggio Prapalazzo compl. Arredi e pavimen.	387.000	328.837		328.837					328.837	328.837		Contabilità chiusa
REL 027A.1	A.Costruzione RSA	1.239.434	360.874	878.622	360.874					360.874	353.340		Lavori ultimati
REL 027A.2bis	A.Costruzione RSA 2 stralcio		826.000		826.000					826.000	82.600		Anticipo 10%
REL 027bis	Ex Colonia Dall'OLIO	3.500.000	1.968.356		1.968.356					1.968.356	789.640	128.199	Lavori in corso
REL 027	B.Ampliamento Casa Protetta	1.394.434	356.087	493.216	356.087					356.087	356.087		Contabilità chiusa
REL 134	Accorpamento scuole elementari e medie	1.652.662	1.342.788	308.874	1.342.788					1.342.788	1.342.788		Contabilità chiusa
REL 135	Completamento area sportiva attrezzata	600.000	428.660		428.660					428.660	428.660		Contabilità chiusa
REL 136	Struttura polivalente coperta del capoluogo	1.250.000	578.463	671.537	400.785			13.633	163.533	578.463	578.463		Contabilità chiusa
REL 138	Parcheggio a verde pubblico a Lagaro	392.000	426.207		392.000				34.207	426.207	426.207		Contabilità chiusa
REL 139a	Riqualificazione urbana di Baragazza e Roncobliaccio	195.221	195.221		195.221					195.221	195.221		Contabilità chiusa
REL 139c	Riqualificazione urbana di Baragazza e Roncobliaccio	234.988	234.988						234.988	234.988	234.982		Contabilità chiusa
REL 19	Area parcheggio e sosta Santuario di Bocca di Rio	100.709	100.709						100.709	100.709	100.707		Contabilità chiusa
REL 21b	Capoluogo:interventi recupero spazi pubblici 2 Str	765.000	365.000						365.000	365.000	90.158		Anticipo 10%
REL 24	Raccordo stradale V.Toscana - Via provinciale	30.000	29.422						29.422	29.422	29.422		Contabilità chiusa
REL 25	Variante stradale Viaciolla-SS325	568.103	261.474	261.474					261.474	261.474	0		non attivati dal comune
REL 132	Valorizzazione Ambientale e turistica Bacino di S.Maria	217.000	94.979	117.000					94.979	94.979	94.979		Contabilità chiusa
REL 133	Messa anorma delle scuole elementari ed adeguamento archivio+	355.000	268.000	87.000					268.000	268.000	268.000		Contabilità chiusa
REL 133a	Completamento intervento messa a norma ex scuole - adeguamento biblioteca		283.443						283.443	283.443	283.443		Contabilità chiusa
REL 133 B	Completamento intervento messa a norma ex scuole - adeguamento museo	350.000	130.000						130.000	130.000	106.159		Lavori in corso
REL 137	Copertura piscina capoluogo	767.463	767.463						767.463	767.463	767.463		Contabilità chiusa
REL 137 a	Completamento copertura piscina ne capoluogo		31.594						31.594	31.594	31.594		Contabilità chiusa
REL 139b	Riqualificazione urbana di Baragazza e Roncobliaccio	195.638	195.638						195.638	195.638	195.638		Contabilità chiusa
REL 143	Recupero sede ex.poliambulatori v.Pepoli	122.401	122.401						122.401	122.401	122.378		Contabilità chiusa
REL 144	Viabilità rurale a Creta	28.405	28.384						28.384	28.384	28.384		Contabilità chiusa
REL 027 bis	Importi residui Rel 140-163 e 150 per interventi Comune Rel 027 a-b		65.479						65.479	65.479	0		
TOTALE INTERVENTI COMUNE			10.578.571	7.385.713	0	0	13.633	3.176.713	10.576.571	8.021.253	128.199		
REL 162	Frana Cà di Onofrio		62.966					62.966	62.966	62.966			Contabilità chiusa
REL 140	Frana Val Bona		103.291					103.391	103.291	103.291			Contabilità chiusa
REL 150	Regimazione sottobacino Rio Cavanelia		0					0	0	0			Contabilità chiusa
REL 163	Frana in località Vignolo		62.680					62.680	62.680	62.680			Contabilità chiusa
TOTALE INTERVENTI CAT.A - I			228.937	0	0	0	62.966	166.071	228.937	228.937	0		LIQUIDATO AUTOSTRADAE
REL 122a	Acqua gas - 1 lotto - Lagaro	1.177.522	1.177.522		1.177.522					1.177.522	1.177.522		Contabilità chiusa
REL 123a	Potenziamento idrico Lagaro 1	258.228	258.228		258.228					258.228	258.228		Contabilità chiusa
REL 124a	Collettore Lagaro - Ponte locatello	363.069	363.069		363.069					363.069	363.069		Contabilità chiusa
REL 125a	Depuratore Roncobliaccio 1 parte	745.247	745.547		745.547					745.547	672.546		Contabilità chiusa
REL 123b	Potenziamento idrico Lagaro 2	129.631	129.631				129.631			129.631	129.631		Contabilità chiusa
REL 125b	Depuratore Roncobliaccio	490.634	490.634					490.634	490.634	448.364			Contabilità chiusa
REL 171/01	Acqua/gas Casoni	100.193	100.193					100.193	100.193	100.193	100.193		Contabilità chiusa
REL 171/02	Acqua Setta di Sotto	66.623	66.623					66.623	66.623	65.864			Contabilità chiusa
REL 171/03	Depuratore Monte Caduco	100.709	100.709					100.709	100.709	100.709			Contabilità chiusa
REL 171/04	Depuratore Creda	93.479	93.479					93.479	93.479	9.348			Anticipo 10%
REL 171/05	Depuratore San Giacomo	105.874	105.874					105.874	105.874	10.587			Anticipo 10%
REL 171/06	Depuratore Rasora	210.198	210.198					210.198	210.198	201.809			Contabilità chiusa
TOTALE INTERVENTI HERA			3.841.706	0	2.544.367	129.631	0	1.167.709	3.841.706	3.537.870	0		LIQUIDATO HERA
TOTALE INTERVENTI		19.696.623	14.647.214	7.385.713	2.544.367	129.631	76.599	4.510.493	14.647.214	11.788.060	128.199		TOTALE LIQUIDATO